



Fraktion DIE LINKE/BV

Datum: 2015-07-14

Anfrage

Drucksachen-Nr.
F-6033/2015

Beratungsfolge	Sitzungstermin
Stadtverordnetenversammlung	15.09.2015

Titel:

Maßnahme "Grundwasserabsenkung Spandauer Straße"

Anfrage/Problemlösung:

Wann wird die Maßnahme „Grundwasserabsenkung Spandauer Str.“ aus dem vergangenen Bürgerhaushalt abschließend realisiert?

Die notwendigen Voraussetzungen für die Umsetzung der Maßnahme wurden im vergangenen Winter mit den Baumfällarbeiten geschaffen. Seitdem sind keinen Aktivitäten festzustellen.

Manfred Thier
Fraktion DIE LINKE/BV

Antwort der Verwaltung – Straßen-, Grünflächen- und Friedhofsamt:

Die Maßnahme begann mit der Herstellung der Baufreiheit im vergangenen Herbst. Die alten Erlen und weitere im Bearbeitungsraum stehenden Gehölze wurden gefällt. Das Ausschreibungsverfahren wurde durchgeführt und der Auftrag an die wirtschaftlichste Firma (Fa. BELM) erteilt. Bereits aus der Genehmigungsplanung war bekannt, dass im Bereich des Grabens, unmittelbar an der Straße An den Eichelstücken, mehrere Abwasserdruckleitungen liegen. Hier bestand in Abstimmung mit der NUWAB die Notwendigkeit, einen so genannten Leitungsdüker vorab einzubauen. Mit diesem Düker unterquert die Abwasserdruckleitung den zukünftigen Graben in der notwendigen Tiefe und dem erforderlichen Abstand. Das für den Düker erforderliche Rohrleitungsmaterial musste bestellt und geliefert werden. Da es sich dabei nicht um Material von der Stange handelt, waren die entsprechenden Bestell- und Lieferzeiten relativ lang.

Ende Juni 2015 begannen die Arbeiten zur Herstellung des Dükers (DN 500). Am 13.07.2015 wurde mit der eigentlichen Maßnahme am Graben begonnen. Zur Zeit ist der die

Straße querende Rohrdurchlass verlegt. Dieser Durchlass (DN 400) verbindet den vorhandenen Grabenabschnitt des Mittelbuschgrabens mit dem neu herzustellenden Grabenabschnitt an der Mittelbuschstraße.

Die weiteren Aktivitäten, d.h. die Herstellung der Gräben und Mulden, erfolgen in den kommenden Tagen. Ich gehe davon aus, dass die Gesamtmaßnahme Ende August abgeschlossen sein wird.

i. A. Schmeier
Amtsleiter

Verteiler: Stadtverordnete, BM,11,13,14,20,61,80,PR,OV