



## **Anfragenbeantwortung**

03. ordentliche öffentliche/nicht öffentliche Sitzung der Stadtverordnetenversammlung am 01.10.2019

### **8.1. Barrierefreiheit Friedrich-Ebert-Grundschule**

**Herr Nehues** fragt nach dem aktuellen Sachstand der Fertigstellung der Barrierefreiheit.

**Frau Herzog-von der Heide** wird den Fertigstellungstermin schriftlich mitteilen.

### **Antwort der Verwaltung – Amt für Gebäude- und Beteiligungsverwaltung:**

Der ursprüngliche Bauzeitenplan, der eine Fertigstellung der barrierefreien Erschließung des Schulgebäudes bis zum 06.12.2019 vorsieht, kann nicht realisiert werden. Im Wesentlichen ist dies auf zwei Gründe zurückzuführen:

Zum einen ergab sich bereits ein Zeitverzug im Rahmen des getätigten öffentlichen Ausschreibungsverfahrens für den Aufzug, da keine Angebote aufgrund der allgemeinen Marktlage abgegeben wurden. Daher musste nochmals ein beschränktes Ausschreibungsverfahren durchgeführt werden.

Des Weiteren ergaben sich nach Vorlage der Werkplanung für das Schachtgerüst statische Probleme mit der Befestigung des Schachtgerüsts am Gebäude. Nachdem der Prüfstatiker mehrere ihm vorgelegte Ausführungsvarianten aufgrund der vorhandenen baulichen Situation des Gebäudes nicht zugestimmt hatte, konnte hier erst Anfang Oktober eine einvernehmliche Klärung zwischen Statiker und dem Prüfstatiker erzielt werden, woraus nunmehr die Notwendigkeit einer entsprechenden Anpassung der Werkplanung resultiert. Die Werkplanung ist Voraussetzung für die Anfertigung des Aufzuges einschließlich des Schachtgerüsts. Infolge der konjunkturbedingten langen Lieferzeiten für den Aufzug ist davon auszugehen, dass die Fertigstellung der barrierefreien Erschließung des Schulgebäudes voraussichtlich erst zum 30.05.2020 erfolgen wird.

i. A. Reinelt  
Amtsleiter