

Kita in Modulbauweise Standort: Kita Sunshine



Kita in Modulbauweise Standort: Kita Sunshine


- Ersatzmaßnahme für den Zeitraum des Anbaus und interner Umstrukturierung
- Kapazität für maximal 40 Kinder zw. 5 und 6 Jahren
- Alle Räume inkl. Akustikdecken, Sonnenschutz und PVC Boden

Kita in Modulbauweise Standort: Kita Sunshine

- Ausschreibung Sunshine & Poststraße:
Verfahren - beschränkte Ausschreibung nach öffentlichem Teilnahmewettbewerb
Anzahl der Bewerber: 7
Aufforderung zur Abgabe eines Angebotes: 6
Anzahl der abgegebenen Angebote: 3
- Abgestimmtes Raumprogramm mit Nutzer:
2x Gruppenräume (ca. 55m²), für je 15 Kinder zw. 5-6 J.
1x Garderobe (ca. 12-15m²)
1x Mehrzweckraum (ca. 30m², vorbereitet für Kücheneinbau, Leseecke, Mittagessen etc.)
1x Sanitärraum Kinder (4x WC, 4x Waschbecken)
1x Sanitärraum Personal (1x WC, 1x Waschbecken)
1x Putzmittelraum (ca. 5m², inkl. Ausgussbecken)

Kita in Modulbauweise Standort: Kita Sunshine

- Grundriss



Kita in Modulbauweise Standort: Kita Sunshine

- Lageplan



Kita in Modulbauweise Standort: Kita Sunshine

- Zeitplan

05.09.'17 – Vorstellung Projekt im SWU-
Ausschuss

06.09.'17 – Vorstellung im BKS- Ausschuss

12.09.'17 – Auftragsvergabe Hauptausschuss

13.09.'17 – schriftl. Beauftragung

25.09.'17 – Erhalt der Ausführungsplanung

29.09.'17 – Einreichung Bauantrag

Nov. '17 – Inbetriebnahme (unter Vorbehalt der
Betriebs- und Baugenehmigung)

Kita in Modulbauweise Standort: Kita Sunshine

- Geplante Nutzungsdauer
12 Monate, optionale Verlängerung bis zu weiteren 12 Monaten möglich
(Bei einer Standzeit von unter **2 Jahren** gelten die Anforderungen der die ENEC und das EEWärmeG nicht.)
- Rückbau der Module nach Fertigstellung des Anbaus
- Nutzung der frei werdenden Stellfläche als Parkfläche

Kita in Modulbauweise Standort: Kita Sunshine

Beschreibung der Module:

- eingeschossig
- Massive Metallrahmenkonstruktion
Farbe: anthrazit (keine Auswahl)
- Sonnenschutz & Akustikdecken
- kindgerechte Sanitärausstattung
- Klemmschutz an allen Türen beidseitig

Kita in Modulbauweise Standort: Kita Sunshine

- Äußere Ansicht (Standard)



Kita in Modulbauweise Standort: Poststraße 20



Kita in Modulbauweise

Standort: Poststraße 20

- Ersatzmaßnahme für den Zeitraum des Anbaus und interner Umstrukturierung in Kita Rundbau / Bauzeit Neubau evangelische Kita
- Kapazität für maximal 60 Kinder zw. 2 und 6 Jahren
- Alle Räume inkl. Akustikdecken, Sonnenschutz und PVC Boden


Kita in Modulbauweise

Standort: Poststraße 20

- Abgestimmtes Raumprogramm mit Nutzer:
 - 2x Gruppenräume (ca. 50m²)
 - 2x Gruppenräume (ca. 40m²)
 - 2x Garderobe (ca. 12-15m²)
 - 1x Mehrzweckraum (ca. 33m²)
 - 2x Sanitärraum Kinder (4x WC, 4x Waschbecken)
 - 1x Sanitärraum Personal/ Besucher (2x WC, 2x Waschbecken, 1x Dusche, 1x WM)
 - 1x Büro- & Personalraum (ca. 25m²)
 - 1x Küche (ca. 12m²)

Kita in Modulbauweise Standort: Poststraße 20

- Grundriss



Kita in Modulbauweise Standort: Poststraße 20

- Möglicher Standort

Ca. 1600m²
Außenspielfläche



Kita in Modulbauweise Standort: Poststraße 20

- Möglicher Standort

Ca. 1600m²
Außenspielfläche



Kita in Modulbauweise Standort: Poststraße 20

- Zeitplan
 - 05.09.'17 – Vorstellung Projekt im SWU-Ausschuss
 - 06.09.'17 – Vorstellung im BKS- Ausschuss
 - 12.09.'17 – Auftragsvergabe Hauptausschuss
 - 13.09.'17 – schriftl. Beauftragung
 - 25.09.'17 – Erhalt der Ausführungsplanung
 - 29.09.'17 – Einreichung Bauantrag
 - Nov. '17 – Inbetriebnahme (unter Vorbehalt der Betriebs- und der Baugenehmigung)

Kita in Modulbauweise Standort: Poststraße 20

- Geplante Nutzungsdauer
12 Monate, optionale Verlängerung bis zu
weiteren 12 Monaten möglich
- Ergänzung / Erweiterung der Spielmöglichkeiten
im Außenbereich
- Rückbau der Module nach Fertigstellung des
Anbaus