


Stadtverordnetenversammlung Luckenwalde

Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaft und Umwelt



öffentlich

Anfragenbeantwortung

28. ordentliche öffentliche/nicht öffentliche Sitzung des Ausschusses für Stadtentwicklung, Wirtschaft und Umwelt am 07.03.2023

5.1. Haushaltssatzung 2023 mit ihren Bestandteilen und Anlagen Vorlage: B-7419/2023

Frau Walbrach fragt nach den einzelnen Punkten für die Finanzierung der Rathaussanierung. Sie möchte den aktuellen Stand wissen und welche Summen noch ausgegeben werden müssen.

Frau Malter erklärt, dass die Gesamtmaßnahme im Konto 51130 Stadtbau enthalten ist. Die Abrechnung, was bisher verwendet wurde, ist nicht im Haushaltsplan zu finden und muss nachgereicht werden.

Antwort der Verwaltung: (Technische Gebäudeverwaltung)

	Kostenberechnung nach DIN 276 Stand 25.06.2020 in €	Kostenfeststellung baufachl. Prüfung Stand 29.06.2020 in €	Kostenprognose Stand 03.03.2022 in €	Kostenprognose Stand 18.10.2022 in €	aktuelle Kostenprognose in €	davon förderfähig in €	nicht förderfähig in €
Baukosten inkl. Planung	4.100.147,34	4.193.662,19	4.534.435,71	4.705.032,35	4.929.954,92	4.606.484,72	323.470,20
Infopoint	0,00	0,00	40.737,20	40.737,20	40.737,20	40.737,20	
Umzugs kosten	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	
Kaltemiete Ausweich- objekt 3 Jahre	0,00	0,00	130.109,40	130.109,40	130.109,40	130.109,40	
Möblierung / Sonstiges	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00		120.000,00
Sitzungssaal:							
Grundausstattung				50.000,00	50.000,00		50.000,00
Medientechnik				95.000,00	95.000,00		95.000,00
Beschallung/ Mikrofonie			0,00	145.000,00	entfällt		entfällt
Hybride Sitzung	0,00	0,00					
Gesamtsumme	4.100.147,34	4.193.662,19	4.890.282,31	5.350.878,95	5.430.801,52	4.842.331,32	588.470,20 Eigenmittel

Nach derzeitigen Rechnungsstand wurde bisher 2.845.266,90 € bezahlt, laut aktueller Kostenprognose wären somit nach
heutigem Stand 2.585.534,62 € nötig bis zur Fertigstellung.