Kita in Modulbauweise
Standort: Kita Sunshine

Kita in Modulbauweise
Standort: Kita Sunshine

- Ersatzmaßnahme für den Zeitraum des Anbaus und interner Umstrukturierung
- Kapazität für maximal 40 Kinder zw. 5 und 6 Jahren
- Alle Räume inkl. Akustikdecken, Sonnenschutz und PVC Boden

Kita in Modulbauweise
Standort: Kita Sunshine

- Ausschreibung Sunshine & Poststraße:

  Verfahren - beschränkte Ausschreibung nach öffentlichem Teilnahmewettbewerb

  Anzahl der Bewerber: 7

  Aufforderung zur Abgabe eines Angebotes: 6

  Anzahl der abgegebenen Angebote: 3

- Abgestimmtes Raumprogramm mit Nutzer:

  2x Gruppenräume (ca. 55m²), für je 15 Kinder zw. 5-6 J.

  1x Garderobe (ca. 12-15m²)

  1x Mehrzweckraum (ca. 30m², vorbereitet für Kücheneinbau, Leseecke, Mittagessen etc.)

  1x Sanitärraum Kinder (4x WC, 4x Waschbecken)

  1x Sanitärraum Personal (1x WC, 1x Waschbecken)

  1x Putzmittelraum (ca. 5m², inkl. Ausgussbecken)

Kita in Modulbauweise
Standort: Kita Sunshine

- Grundriss



Kita in Modulbauweise
Standort: Kita Sunshine

- Lageplan



Kita in Modulbauweise
Standort: Kita Sunshine

- Zeitplan

  05.09.´17 – Vorstellung Projekt im SWU-Ausschuss

  06.09.´17 – Vorstellung im BKS- Ausschuss

  12.09.´17 – Auftragsvergabe Hauptausschuss

  13.09.´17 – schriftl. Beauftragung

  25.09.´17 – Erhalt der Ausführungsplanung

  29.09.´17 – Einreichung Bauantrag

  Nov. ´17 – Inbetriebnahme (unter Vorbehalt der Betriebs- und Baugenehmigung)

Kita in Modulbauweise
Standort: Kita Sunshine

- Geplante Nutzungsdauer

  12 Monate, optionale Verlängerung bis zu weiteren 12 Monaten möglich

  (Bei einer Standzeit von unter **2 Jahren** gelten die Anforderungen der die ENEV und das EEWärmeG nicht.)
- Rückbau der Module nach Fertigstellung des Anbaus
- Nutzung der frei werdenden Stellfläche als Parkfläche

Kita in Modulbauweise
Standort: Kita Sunshine

Beschreibung der Module:

- eingeschossig
- Massive Metallrahmenkonstruktion
  Farbe: anthrazit (keine Auswahl)
- Sonnenschutz & Akustikdecken
- kindgerechte Sanitärausstattung
- Klemmschutz an allen Türen beidseitig

Kita in Modulbauweise
Standort: Kita Sunshine

- Äußere Ansicht (Standard)

Kita in Modulbauweise
Standort: Poststraße 20

Kita in Modulbauweise
Standort: Poststraße 20

- Ersatzmaßnahme für den Zeitraum des Anbaus und interner Umstrukturierung in Kita Rundbau / Bauzeit Neubau evangelische Kita
- Kapazität für maximal 60 Kinder zw. 2 und 6 Jahren
- Alle Räume inkl. Akustikdecken, Sonnenschutz und PVC Boden

Kita in Modulbauweise
Standort: Poststraße 20

- Abgestimmtes Raumprogramm mit Nutzer:
  2x Gruppenräume (ca. 50m²)
  2x Gruppenräume (ca. 40m²)
  2x Garderobe (ca. 12-15m²)
  1x Mehrzweckraum (ca. 33m²)
  2x Sanitärraum Kinder (4x WC, 4x Waschbecken)
  1x Sanitärraum Personal/ Besucher (2x WC, 2x Waschbecken, 1x Dusche, 1x WM)
  1x Büro- & Personalraum (ca. 25m²)
  1x Küche (ca. 12m²)

Kita in Modulbauweise
Standort: Poststraße 20

- Grundriss



Kita in Modulbauweise
Standort: Poststraße 20

- Möglicher Standort

  Ca. 1600m²

  Außenspielfläche



Kita in Modulbauweise
Standort: Poststraße 20

- Möglicher Standort

  Ca. 1600m²

  Außenspielfläche

Kita in Modulbauweise
Standort: Poststraße 20

- Zeitplan

  05.09.´17 – Vorstellung Projekt im SWU-Ausschuss

  06.09.´17 – Vorstellung im BKS- Ausschuss

  12.09.´17 – Auftragsvergabe Hauptausschuss

  13.09.´17 – schriftl. Beauftragung

  25.09.´17 – Erhalt der Ausführungsplanung

  29.09.´17 – Einreichung Bauantrag

  Nov. ´17 – Inbetriebnahme (unter Vorbehalt der Betriebs- und der Baugenehmigung)

Kita in Modulbauweise
Standort: Poststraße 20

- Geplante Nutzungsdauer

  12 Monate, optionale Verlängerung bis zu weiteren 12 Monaten möglich

- Ergänzung / Erweiterung der Spielmöglichkeiten im Außenbereich

- Rückbau der Module nach Fertigstellung des Anbaus