

Projektplan URBAN - Fortschreibung nach der ersten Programmänderung

(Prioritäten der Großprojekte: Gewerbehof, Heinrichsstift, Bahnhof)

Stand: 13. Juli 2005

Projekt	Projekt	GK (EFRE+ Stadt+ XX)	EFRE	Eigenmittel der Stadt	Vorschlag (EFRE-Anteil)	Bemerkung
Summen	bewilligte Mittel nach der ersten Programmänderung		15.119.752,00		15.119.752,00	
	verplante Mittel				15.119.752,00	
	zu viel geplant				0,00	
	Reserve					
Entwicklungsschwerpunkt 1: Wirtschaft						ZS 1: 4.137.185,32
ES1 Maßnahme 1.1 - Anpassung der wirtschaftsnahen Infrastruktur						ZS 1.1: 3.044.089,38
2002-10	Gewerbehof, Machbarkeitsuntersuchung	34.897,44	26.173,08	8.724,36	26.173,08	abgeschlossen
	Gewerbehof, Sanierung und Neubauten	3.758.138,77	3.017.916,30	740.222,47	3.017.916,30	
	Gewerbehof, Anteil an der Sanierung des Palazzos	265.749,63			Städtebauförderung	
	Gewerbehof, Erschließung und Gebäudeabbrüche	730.573,33			Brachflächenprogramm	
ES1 Maßnahme 1.2 - Stärkung der KMU und Forcieren von Unternehmensgründungen						ZS 1.2: 562.500,00
2003-20	KMU-Zuschussprogramm	750.000,00	562.500,00	187.500,00	562.500,00	reduziert
	*** keine weiteren Projekte vorgesehen ***					
ES1 Maßnahme 1.3 - Konsequente Fortsetzung des Umstrukturierungsprozesses						ZS 1.3: 530.595,94
2002-07	Ausbau Biolabore	176.289,25	132.216,94	44.072,31	132.216,94	abgeschlossen
2002-01	Ausbildungsgang Biolaborant/in 2002	391.305,42	257.840,13	133.465,29	257.840,13	abgeschlossen
2003-31	Ausbildungsgang Biolaborant/in 2003	15.032,51	11.274,38	3.758,13	11.274,38	abgeschlossen
2004-38	Ausbildungsgang Chemielaborant/in 2004	47.710,65	35.782,99	11.927,66	35.782,99	abgeschlossen
2003-30	Standortmarketing	124.642,00	93.481,50	31.160,50	93.481,50	läuft noch
	*** keine weiteren Projekte vorgesehen ***					
Entwicklungsschwerpunkt 2: Soziales						ZS 2: 3.060.000,00
ES2 Maßnahme 2.1 - Aktivierung des historischen Erbes und Stärkung der Identität						ZS 2.1: 499.479,15
2002-08	Geschichtslandschaft, Entwicklungsgutachten	61.128,06	45.846,05	15.282,01	45.846,05	abgeschlossen
2003-32	Gedenktafel für die "Gemeinschaft für Frieden und Aufbau"	5.578,27	4.183,71	1.394,56	4.183,71	abgeschlossen
2003-34	Viktoria-Figur Haag	10.382,00	7.413,23	2.968,77	7.413,23	abgeschlossen
2004-37	Neugestaltung Heimatmuseum	260.000,00	195.000,00	65.000,00	195.000,00	läuft noch
2004-39	Merkzeichen zur Stadtgeschichte	110.000,00	82.500,00	27.500,00	82.500,00	läuft noch
2003-33	Aufbereitung des Fundus' des Heimatmuseums	30.259,44	22.694,58	7.564,86	22.694,58	läuft noch
	Projekte Dritter für Geschichtslandschaft	20.000,00	15.000,00	5.000,00	15.000,00	
2002-09	Erhebung zur städt. Identität	30.690,82	23.018,11	7.672,71	23.018,11	abgeschlossen
2003-19	Ausstellung Mendelsohn	121.394,70	89.534,97	nahe Null	89.534,97	abgeschlossen

Projekt	Projekt	GK (EFRE+ Stadt+ XX)	EFRE	Eigenmittel der Stadt	Vorschlag (EFRE-Anteil)	Bemerkung
Summen	bewilligte Mittel nach der ersten Programmänderung		15.119.752,00		15.119.752,00	
	verplante Mittel				15.119.752,00	
	zu viel geplant				0,00	
	Reserve					
2003-22	Leitsystem touristische Beschilderung	17.051,33	12.788,50	4.262,83	12.788,50	abgeschlossen
	Tourismusmarketing	20.000,00	15.000,00	5.000,00	Ersatzprojekt	
	*** Reserve Sozialprojekte ***	2.000,00	1.500,00	500,00	1.500,00	Merkz. Freudenthal
	ES2 Maßnahme 2.2 - Förderung des kulturellen Lebens				ZS 2.2: 1.828.520,85	
	Musik- und Kulturzentrum Alhambra	525.000,00	393.750,00	131.250,00	393.750,00	
2003-29	Ausstattung für kulturelle Veranstaltungen	98.303,89	73.727,92	24.575,97	73.727,92	abgeschlossen
	Werner-Seelenbinder-Stadion, 1. BA	1.800.000,00	1.350.000,00	450.000,00	1.350.000,00	
	*** Reserve Sozialprojekte ***				11.042,93	
	ES2 Maßnahme 2.3 - Wiedereingliederung ausgegrenzter Bevölkerungsgruppen				ZS 2.3: 732.000,00	
2003-15	Bürger- und Kieztreff Burg	450.546,34	337.909,75	1.720,00	337.909,75	läuft noch
2002-11	Sozialhilfeempfänger beteiligen sich	515.850,19	295.951,61	98.650,54	295.951,61	läuft noch
2003-27	Gemeinnützige Arbeit Straffälliger	141.087,00	98.138,64	0,00	98.138,64	läuft noch
	*** keine weiteren Projekte vorgesehen ***					
	Entwicklungsschwerpunkt 3: Städtebau					ZS 3: 6.956.566,68
	ES3 Maßnahme 3.1 - Brachenentwicklung				ZS 3.1: 2.141.959,59	
2002-04	Rahmenprogramm Brachflächenmanagement	84.196,20	63.147,15	21.049,05	63.147,15	abgeschlossen
2003-21	ergänzende Bestandsaufnahme Brachflächenkataster	19.652,26	14.739,19	4.913,07	14.739,19	abgeschlossen
fertig	Remise im Nuthepark Ost, denkmalpfl. Konzept	15.045,00	11.283,75	3.761,25	11.283,75	Vorkosten f. San.
	Remise im Nuthepark Ost, Erschließung, Hüllensanierung	228.052,67	171.039,50	57.013,17	171.039,50	
	Heinrichstift, teilweiser Innenausbau	1.200.000,00	900.000,00	300.000,00	900.000,00	
	Heinrichstift, Hüllensanierung	1.309.000,00	981.750,00	327.250,00	981.750,00	Rest Städtebaufö.
	Heinrichstift, Abrisse und Erschließung	431.000,00				Brachflächenprogramm
	ES3 Maßnahme 3.2 - Aufwertung der Innenstadt				ZS 3.2: 3.235.821,95	
2002-05	Innenstadtmanagement Leitung	88.909,21	66.681,91	22.227,30	66.681,91	abgeschlossen
2003-28	Innenstadtmanagement Fortführung Leitung	127.600,00	95.700,00	31.900,00	95.700,00	läuft noch
2002-06	Innenstadtmanagement vor Ort	139.376,60	75.507,45	SAM	75.507,45	läuft noch
2002-03	Kultur- und Begegnungsstätte Markt 12a	1.161.873,10	871.404,83	290.468,28	871.404,83	abgeschlossen
2004-35	Kultur- und Begegnungsstätte Markt 11	1.906.000,00	1.429.500,00	173.333,00	1.429.500,00	läuft noch, Minderko.

Projekt	Projekt	GK (EFRE+ Stadt+ XX)	EFRE	Eigenmittel der Stadt	Vorschlag (EFRE-Anteil)	Bemerkung
Summen	bewilligte Mittel nach der ersten Programmänderung		15.119.752,00		15.119.752,00	
	verplante Mittel				15.119.752,00	
	zu viel geplant				0,00	
	Reserve					
	Innenausbau + Einrichtung Bibliothek im Bahnhof	929.370,36	697.027,77	232.342,59	697.027,77	
	Begehbarmachung des Marktturms	20.000,00	15.000,00	5.000,00	Ersatzprojekt	
	Gestaltung Haag (Bereich Grabenstr. bis Beelitzer Str.)	290.000,00	217.500,00	72.500,00	Ersatzprojekt	
ES3 Maßnahme 3.3 - Gestaltung des öffentlichen Raumes und Verbesserung der Umweltqualität					ZS 3.3: 1.578.785,14	
2002-13	Nuthegrünzug: Nuthepark West	508.728,00	381.546,00	42.394,00	381.546,00	läuft noch
2004-40	Nuthegrünzug: Nuthepark Ost	620.300,00	465.225,00	51.691,67	465.225,00	läuft noch
2003-14	Skateweganbindung 1. BA	204.184,16	137.191,82	66.992,34	137.191,82	abgeschlossen
2003-26	Skateweganbindung 2., 3., 4. BA	467.600,00	331.950,00	135.650,00	331.950,00	läuft noch
2002-12	1000 Bäume TP 1	44.398,83	33.299,12	11.099,71	33.299,12	abgeschlossen
2003-25	GÖR: Planung Magistralenprogramm	19.984,94	14.988,71	4.996,24	14.988,71	abgeschlossen
2005-41	GÖR: Durchführung Magistralenprogramm	64.000,00	48.000,00	16.000,00	48.000,00	läuft noch
2003-23	GÖR: Mittelstreifen Heidestraße	71.600,00	40.950,00	10.216,67	40.950,00	abgeschlossen
2004-36	GÖR: Grünfläche Zinnaer Straße	200.712,66	125.634,49	13.959,39	125.634,49	läuft noch
	1000 Bäume, weitere Projekte	500.000,00	375.000,00	nicht bekannt	Ersatzprojekt	
	Engpass Rudolf-Breitscheid-Straße	125.000,00	93.750,00	31.250,00	Ersatzprojekt	
	Nuthegrünzug: Nuthepark Nord	500.000,00	375.000,00	nicht bekannt	Ersatzprojekt	
	Außenanlagen Stadtbad	256.000,00	192.000,00	0,00	Ersatzprojekt	
	Eingangsbäude Waldfriedhof (Denkmal)	nicht bekannt			Ersatzprojekt	
	Erholungsbereich Stadtpark/Tierpark	333.000,00	249.750,00	nicht bekannt	Ersatzprojekt	
	Ehrenhain am Stadtpark	240.000,00	180.000,00	nicht bekannt	Ersatzprojekt	
Entwicklungsschwerpunkt 4: technische Hilfe						ZS 4: 966.000,00
ES4 Maßnahme 4.1 - Programmbegleitung					ZS 4.1: 675.000,00	
2003-16	Externer Projektmanager	643.745,00	482.808,79	160.936,21	482.808,79	
	ergänzende Projektmanagementleistungen i.d. Nachlaufzeit	50.000,00	37.500,00	12.500,00	37.500,00	
Vertr. MIR	Prüfbesorger 5% Stichprobe	106.720,00	80.040,00	26.680,00	80.040,00	
Vertr. MdF	unabhängige Stelle	100.332,40	75.249,30	25.083,10	75.249,30	
	*** nötige Kürzungen (Rundung in Programmänderung ***)				-598,09	Kürzungen umsetzen
ES4 Maßnahme 4.2 - Publizität und sonstige Ausgaben					ZS 4.2: 291.000,00	

Projekt	Projekt	GK (EFRE+ Stadt+ XX)	EFRE	Eigenmittel der Stadt	Vorschlag (EFRE-Anteil)	Bemerkung
Summen	bewilligte Mittel nach der ersten Programmänderung		15.119.752,00		15.119.752,00	
	verplante Mittel				15.119.752,00	
	zu viel geplant				0,00	
	Reserve					
2003-17	Techn. Hilfe allg: Netzwerk, ÖA...	292.573,53	219.430,15	73.143,38	219.430,15	
2002-02	Ausstellungssyst./Videoprojektor	21.341,00	16.005,75	5.335,25	16.005,75	
Vertr. MdF	Zwischenevaluation	24.429,60	18.322,20	6.107,40	18.322,20	
Vertr. MdF	Überprüfung der Halbzeitevaluation (Ende 2005)	15.000,00	11.250,00	3.750,00	11.250,00	
	Abschlussevaluation im Auftrag der Verwaltungsbehörde	25.000,00	18.322,20	6.677,80	18.322,20	
	abschließende Bürgerbefragung (entspr. PGI)	25.000,00	18.322,20	6.677,80	18.322,20	
Vertr. MIR	Broschüre des ISW ZIS/URBAN 2003	3.250,00	2.437,50	812,50	2.437,50	
	*** nötige Kürzungen (Rundung in Programmänderung ***)				-13.090,00	Kürzungen umsetzen

URBAN II - Stadt Luckenwalde
Verschiebungen für eine zweite Programmänderung

	Vorgabe PGI/EzP nach erster Programmänderung	(Prioritäten der Großprojekte: Gewerbehof, Heinrichsstift, Bahnhof)	
		Veränderung Vorgabe -> Vorschlag	neuer Vorschlag
ES1 Wirtschaft			
Maßnahme 1.1	3.402.000,00	-357.910,62	3.044.089,38
Maßnahme 1.2	1.386.000,00	-823.500,00	562.500,00
Maßnahme 1.3	588.000,00	-57.404,06	530.595,94
Summe	5.376.000,00	-1.238.814,68	4.137.185,32
ES Soziales			
Maßnahme 2.1	528.000,00	-28.520,85	499.479,15
Maßnahme 2.2	1.800.000,00	28.520,85	1.828.520,85
Maßnahme 2.3	732.000,00	0,00	732.000,00
Summe	3.060.000,00	0,00	3.060.000,00
ES Städtebau			
Maßnahme 3.1	1.137.000,00	1.004.959,59	2.141.959,59
Maßnahme 3.2	2.835.000,00	400.821,95	3.235.821,95
Maßnahme 3.3	1.745.752,00	-166.966,86	1.578.785,14
Summe	5.717.752,00	1.238.814,68	6.956.566,68
ES techn Hilfe			
Maßnahme 4.1	675.000,00	0,00	675.000,00
Maßnahme 4.2	291.000,00	0,00	291.000,00
Summe	966.000,00	0,00	966.000,00
Programm gesamt	15.119.752,00		15.119.752,00
		Überbuchung EFRE:	0,00